

Investor	Gmina Kawęczyn 62-704 Kawęczyn, Kawęczyn 48	
<p style="text-align: center;">REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIECHÓW</p>		
Nazwa	ZAŁĄCZNIKI PROJEKTU	
Położenie	działki nr ewid. 243, 384/1 obręb Będziechów	
<p><i>Spis treści</i> 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nr stron 1-3</p>		
Projektował	Bożena Woźniak nr uprawnień GP 7342/167/94	BOŻENA WOŹNIAK projektowanie i kierowanie robotami zakresie dróg i typowych mostów nr uprawnień GP 7342/167/94 pr. budowlano- WZ/OP 53/7
Turek, kwiecień 2026 r.		

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. , poz. 1126).

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

„REMONT DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BĘDZIECHÓW”


2. Nazwa Inwestora

Gmina Kawęczyn

Kawęczyn 48

62-704 Kawęczyn

3. Projektował
Bożena Woźniak
62-700 Turek
ul. Browarna 8 b



1. Nazwa i adres obiektu budowlanego.

„REMONT DROGI GMINNEJ w miejscowości Będziechów”

2. INWESTOR

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Kawęczyn.

3. CZĘŚĆ OPISOWA

3.1 Zakres robót remontowych

- | | |
|---|-----------------------|
| • Długość odcinka drogi | 500.0 mb |
| • Szerokość nawierzchni bitumicznej | 4.2 m |
| • Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową | 2100.0 m ² |
| • Warstwa ścieralna gr.5cm z betonu asfaltowego | 2100.0 m ² |
| • Powierzchnia poboczy remontowanych kruszywem | 750.0 m ² |

3.2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji

- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
- wykonanie robót ziemnych na poboczach
- wyrównanie profilu oraz wykonanie remontu istniejącej nawierzchni
- oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową
- ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego
- remont poboczy kruszywem łamanym

Realizacja projektowanych robót ma na celu :

- wzrost bezpieczeństwa i komfortu jazdy po drodze
- poprawę stanu technicznego drogi.

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej w miejscowości Będziechów

5. Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Prace przy remoncie przedmiotowej drogi - ruch kołowy pojazdów i maszyn budowlanych

6. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji prac budowlanych przewiduje się następujące zagrożenia:

- wykonywanie robót przy dopuszczeniu ruchu lokalnego
- prowadzenie robót w zabudowie
- wykonywanie prac w złych warunkach atmosferycznych

7.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty szczególnie niebezpieczne w procesie realizacji projektowanego przedsięwzięcia nie występują i nie ma potrzeby prowadzenia specjalnego instruktażu dla zatrudnionych pracowników.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy :

- Zapoznać pracowników z technologią wykonawstwa .
- Przypomnieć o obowiązku stosowania środków ochrony osobistej
- Omówić zasady udzielania pierwszej pomocy i postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia .
- Wyznaczyć osoby do bezpośredniego nadzoru .

8.Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia .

W procesie budowlanym wystąpią okoliczności zobowiązujące kierownika budowy do opracowania planu BIOZ, do których zaliczyć należy :

- wykonywanie robót przy dopuszczeniu ruchu lokalnego

Ponadto kierownik budowy zobowiązany jest do przestrzegania przepisów niżej wymienionych aktów wykonawczych :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych robót budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d – ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane .